


**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 237 DEL 21.6.2017**

**Struttura Complessa GESTIONE TECNICA**

Oggetto: intervento di ampliamento del Laboratorio Analisi del P.O. Sant'Andrea della Spezia mediante installazione di struttura prefabbricata – Affidamento fornitura e trasporto box CIG ZBB1F09604

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnica

Dott. Ing. Romolo MACCHI



- Richiamati i principi sanciti dal D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione;
- Considerato che con deliberazione D.G. n° 550 del 21/06/2012 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti;
- Visto il vigente Regolamento Aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante approvato con deliberazione del DG n. 656 del 3.8.2015, in particolare l'art. 4 che dispone circa le modalità di conferimento degli incarichi al personale dipendente.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA**  
**evidenzia quanto segue**

considerato che in esito ad alcuni sopralluoghi effettuati dai VV.F. al fine di individuare e rimuovere eventuali criticità inerenti la sicurezza antincendio dell'Ospedale Sant'Andrea, è stato necessario liberare il corridoio al piano terra del Laboratorio Analisi dall'ingombro di alcuni frigoriferi per i quali dovrà essere individuata una diversa collocazione, possibilmente in un unico ambiente, mantenendo contestualmente il collegamento e la vicinanza con il Laboratorio stesso;

non avendo individuato all'interno del Laboratorio analisi spazi adeguati alla ricollocazione dei frigoriferi rimossi, sentito in merito il Responsabile del Laboratorio analisi, è stata valutata positivamente la possibilità di ampliare i locali esistenti utilizzando un prefabbricato;

a tale scopo è stata individuata un'area tra il piano terra del Laboratorio Analisi e il muro di cinta sulla via Mario Asso, di ampiezza sufficiente ad accogliere un prefabbricato che funga da locale tecnico provvisorio, in attesa della nuova e definitiva sede presso il costruendo nosocomio del Felettino;

considerato che è stata avviata nel rispetto delle recenti normative in materia di affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, e precisamente l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, un'indagine di mercato, salvaguardando il principio di rotazione, degli operatori economici;

la ditta New House S.p.a. con sede in Felegara di Medesano (PR) via Dordone, 41 (P.I. 00461550345), individuata attraverso il mercato elettronico MEPA, ha formulato la propria offerta per la predisposizione di un box prefabbricato completo di serramenti e pavimentazione per € 3.130,00 oltre Iva in ragione del 22% quindi € 3.818,60 (allegato n.1);

considerato che il trasporto e il posizionamento in loco del box è necessario ricorrere a ditte specializzate in trasporti eccezionali, è stata interpellata in proposito la ditta Triacca Trasporti srl (P.I. 00814880118) con sede legale in Arcola (SP), via Groppino loc. Boscalino che ha quantificato la spesa del servizio in complessivi € 1.600,00 oltre IVA 22% quindi complessivi € 1.952,00 come da dettaglio riportato in allegato n.2;

considerato che per la natura e la non elevata entità economica delle prestazioni si è ritenuto adeguato il perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016;

in attuazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalle normative vigenti, l'affidamento di cui trattasi, è identificato con il CIG ZBB1F09604;

Tanto premesso

## DISPONE

Per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento della predisposizione di box prefabbricato completo di serramenti e pavimentazione da installare presso il Laboratorio Analisi del P.O. Sant'Andrea alla ditta New House S.p.a. con sede in Felegara di Medesano (PR) via Dordone, 41 (P.I. 00461550345) per l'importo di € 3.130,00 oltre Iva in ragione del 22% quindi € 3.818,60 (allegato n.1);
2. di affidare il trasporto eccezionale e il posizionamento il loco del box alla ditta Triacca Trasporti srl (P.I. 00814880118) con sede legale in Arcola (SP), via Groppino loc. Boscalino che ha quantificato la spesa del servizio in complessivi € 1.600,00 oltre IVA 22% quindi complessivi € 1.952,00 come da dettaglio riportato in allegato n.2;
3. di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è regolarmente registrata nel bilancio aziendale;
5. di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di regolarità contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua numerazione e la successiva pubblicazione all'Albo Aziendale e all'invio al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

**Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione Tecnica**  
(Dott. Ing. Romolo MACCHI)

**ESECUTIVITA'**

Imputazione 5.770,60	Esercizio 2017/14/14	C.E. 010010005
La Spezia il <u>19 GIU. 2017</u>		<b>Il Responsabile S.C. Risorse Economiche e Finanziarie</b> (Dott. Fabio Cargioli)

Via Dordone, 41 - 43014 Felegara di Medesano (Parma) - Italy - Telefono 0525/431660 (8 linee) - Telefax 0525/431690 (2 linee)  
N. Mecc. PR 002297 - Registro Imprese di Parma / Partita IVA / Codice Fiscale 00461550345 - Cod. CEE IT 00461550345 R.E.A PR n. 132003  
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - E-mail: info@newhouse.it - Sito internet: www.newhouse.it - www.newhouse-noleggio.it  
Centro di Trasformazione n. 1100/11 (ai sensi dell'art 11.3.1.7, DM 14 Gennaio 2008 NTC)

Spett. Le

**A.S.L. 5 SPEZZINO**

La Spezia

Att. Geom. Giovanni Capuozzo

Pag. 1 di 2

12/06/17

**OFFERTA DI FORNITURA N.389/17 rev.1**

Come da Vs. gradita richiesta, di seguito Vi formuliamo ns. proposta per la fornitura del seguente prefabbricato monoblocco coibentato, multifunzione, di tipo mobile, removibile, per installazione provvisoria/temporanea:

**N. 1 PREFABBRICATO MONOBLOCCO SERIE "1000" CON LARGHEZZA SPECIALE, MONOLOCALE****Dimensione prefabbricato: mt. 4.10 x 2.92 x 2.82 H. ca. (2.50 H. int.)****DOTAZIONE PREVISTA:****Serramenti:**

N. 1 porta esterna ad un anta ½ vetrata vetro trasparente sp. 4 mm. dimensione, mm. 1040 x 2300 H. ( ut. mm. 890x2200H) con barre di protezione e griglia di aerazione nella parte inferiore dim. mm. 540x540

**Impianto elettrico:**

Escluso

**Estrazione aria**

N.1 estrattore d'aria da 300 mc/h ca. con griglia esterna fissa, comandato da termostato

**CARATTERISTICHE TECNICHE PREFABBRICATI SERIE "1000"****STRUTTURA:**

La struttura del prefabbricato è totalmente costruita con profilati e tubolari in acciaio zincato. Il basamento è realizzato con un telaio, costituito da un profilo perimetrale pressopiegato perimetrale e da una intrallicciatura di tubolari trasversali, sono previsti 3 longheroni longitudinali di rinforzo e rialzo, per consentire la necessaria ventilazione del pavimento. Il telaio del tetto è ottenuto con profili pressopiegati, adeguatamente sagomati e saldati, avente la funzione di ritegno e bloccaggio dei pannelli di copertura e di parete, nonchè canale di gronda per l'acqua piovana. Il collegamento tra basamento e tetto è ottenuto con montanti scatolati da 100x100 mm. Per la verniciatura viene utilizzata una speciale vernice plastica monocomponente ad alto potere aggrappante, colore bianco grigio RAL 9002

**TAMPONAMENTI:**

I tamponamenti perimetrali sono ottenuti con pannelli sandwich da 40 mm. costituiti da 2 lamiere microgrecate preverniciate bianco/grigio ambo i lati, isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg./mc K=0.47 Kcal/mqh°C).



# NEW HOUSE S.p.A.

PREFABBRICATI PER L'EDILIZIA, INDUSTRIA, ABITAZIONE - UNITÀ SPECIALI

www.newhouse.it

www.newhouse.it



UNI EN ISO 9001:2008  
UNI EN ISO 3834:2008

Allegato 1

Via Dordone, 41 - 43014 Felegara di Medesano (Parma) - Italy - Telefono 0525/431660 (8 linee) - Telefax 0525/431690 (2 linee)  
N. Mecc. PR 002297 - Registro Imprese di Parma / Partita IVA / Codice Fiscale 00461550345 - Cod. CEE IT 00461550345 R.E.A. PR n. 132003  
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - E-mail: info@newhouse.it - Sito Internet: www.newhouse.it - www.newhouse-noleggio.it  
Centro di Trasformazione n. 1100/11 (ai sensi dell'art 11.3.1.7, DM 14 Gennaio 2008 NTC)

### COPERTURA:

La copertura è realizzata con pannelli coibentati simili alla parete sp. 50 mm. + 40 mm. di greca (K=0,38 Kcal/mq°C).

### SERRAMENTI:

Vengono utilizzati profili di alluminio verniciato bianco, tipologia come da offerta.

### PAVIMENTAZIONE:

La pavimentazione è costituita da lastre di multistrato idrofugo rivestito con stuoie di PVC omogeneo colore grigio, sp. tot. 20 mm.

**PREZZO NETTO PREFABBRICATO F.CO NS. STABILIMENTO  
TRASPORTO ECCEZIONALE E SCARICO A LA SPEZIA**

€= 3.130,00 +IVA  
€= 1.200,00 +IVA

Scarico prefabbricato nel raggio di azione della gru in dotazione all'automezzo, a max 2 mt. dal fianco del cassone.

### ESCLUSIONI:

- semovente per posizionamento oltre il muro di cinta
- personale per assistenza allo scarico e al posizionamento
- relazione di calcolo strutturale

### CONDIZIONI DI FORNITURA:

DESTINAZIONE: OSPEDALE SANT'ANDREA (SP)

VALIDITA' OFFERTA: 60 GG.

TERMINI DI CONSEGNA: 15 GG LAVORATIVI CA.

PAGAMENTO: DA CONCORDARE

Sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, in attesa di Vs. cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgerci

Tel. 0525 - 43.16.60 (8 linee in automatico)

Cell. 335/7571255

e-mail [a.solini@newhouse.it](mailto:a.solini@newhouse.it)

distinti saluti  
**ALBERTO SOLINI**

NEW HOUSE S.p.A.  
Via Dordone, 41  
43010 FELEGARA (PR)  
Tel. 0525/431660

## R: richiesta preventivo

Federico Petri <federico.petri@triacca.it>

gio 15/06/2017 09:51

A:CAPUOZZO GIOVANNI <giovanni.capuozzo@asl5.liguria.it>;

Buongiorno Sig. Capuozzo, ns quotazione:

Trasporto Eccezionale Parma / La Spezia Euro 850,00 + iva  
Autocarro con gru per posizionamento box Euro 400,00 + iva  
Spese occupazione suolo pubblico Euro 350,00 + iva

Preavviso 2/3 gg

Cordiali saluti,  
Federico Petri



Tel +39.0187.999412 interno 300

Fax +39.0187.954022

Email [federico@triacca.it](mailto:federico@triacca.it)

Visit our new website at [www.triacca.it](http://www.triacca.it)

Seguici su Facebook



**Informativa Privacy** - Ai sensi del DLgs n°196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

**Disclaimer** - This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized person to receive this on behalf of the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action on this message or any information herein.

If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.