

Via Fazio, 30 – La Spezia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Programma Interventi M6C1 1.1 – Realizzazione Case della Comunità del Distretto 18 della Spezia, Bragarina, Via Sardegna 45: Ratifica approvazione perizia di variante. CUP E43D22000370001 CIG 9829423875

Struttura proponente: S.C. GESTIONE TECNICA
S.S.D.:
Dirigente proponente: ing. Fabrizio Lauria
Responsabile del procedimento: ing. Fabrizio Lauria
Estensore del Provvedimento: ing. Fabrizio Lauria
Responsabile Unico del Progetto: ing. Fabrizio Lauria
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:

Importo di spesa Euro 49.102,31	Anno 2024 Euro 49.102,31	Anno	Anno
Importo di entrata	Anno	Anno	Anno

Direttore SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie: Dott. Luca RICCIARDI	
Previsto nel bilancio di previsione anno	
Da prevedere nel bilancio di previsione anno 2024	
Stato patrimoniale anni	Euro 49.102,31
Nr. Conto di bilancio	Autorizzazione spesa nr.
010055005	2023/488/1

Comporta costi	SI’

Allegati:1) Decreto Regione Liguria approvazione perizia di variante 3142- 2024

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Programma Interventi M6C1 1.1 – Realizzazione Case della Comunità del Distretto 18 della Spezia, Bragarina, Via Sardegna 45: Ratifica approvazione perizia di variante**.**

IL DIRETTORE S.C. Gestione Tecnica

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 L. 23.10.1992 n. 421”;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTE:

- la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- la L.R. Liguria n. 17/2016 e smi “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
- la L.R. Liguria n. 27/2016 a smi “Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla L.R. 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)”;

VISTO l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 167 dell’8.3.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di ASL 5 n. 751 del 06/09/2023, avente ad oggetto la ratifica dell’aggiudicazione dei lavori alla ditta Graveglia Impianti s.r.l. - p. iva 02170410993, con sede legale in via Garibaldi n. 15, Ne (Genova) per l’importo di euro 168.124,23 (di cui euro 159.550,84 lavori e euro 8.573,39 costi della sicurezza) oltre IVA 10%, relativi alla realizzazione della Casa di Comunità del distretto 18 del Golfo sede della Spezia, via Sardegna 45.

PREMESSO che

- in data 20 aprile 2024 il direttore dei lavori ha presentato, al RUP di ASL5 una perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del d. lgs. 50/2016, relativa ai lavori per la realizzazione della Casa di Comunità del distretto 18 - La Spezia – Bragarina via Sardegna 45;
- i documenti di perizia sono stati trasmessi dal RUP aziendale per l’ottenimento dell’autorizzazione alla Regione Liguria, S. U. A. R. che li ha presi in carico con protocollo 2024-0415233 del 22/04/2024;

CONSIDERATO che

- il valore della modifica contrattuale determina un incremento dei lavori pari euro 55.679,76 esclusa IVA. Considerato lo sconto di gara pari al 19,83%, risulta un importo pari a euro 44.638,46 esclusa IVA e rientra nelle somme previste all’interno del quadro economico dell’intervento, in conformità alla Delibera di ASL5 n. 751 del 06/09/2023 di riallineamento complessivo dei due interventi ubicati nel Distretto n. 18 del “Golfo” del Comune di La Spezia;
- l’importo dei lavori prima della perizia è pari a euro 168.124,23 al netto dello sconto ed esclusa IVA di legge, di cui euro 159.550,84 per lavori e 8.573,39 per costi della sicurezza. A seguito della perizia l’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 212.762,69 al netto dello sconto ed esclusa IVA di legge, di cui euro 204.189,30 per lavori e 8.573,39 per costi della sicurezza;

- per effetto dei lavori di variante il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prolungato di giorni 16 (sedici) prorogando il termine delle opere dal 20 aprile 2024 al 6 maggio 2024;
- La perizia è stata approvata da Regione Liguria con decreto 3142- 2024 protocollo 2024-482401 (allegato 1);
- I documenti di perizia sono agli atti della struttura proponente.

DATO ATTO che

- L'onere complessivo dei lavori di perizia risulta pari a euro 55.679,76 esclusa IVA, per un totale di euro 44.638,46 al netto dello sconto, pari al 19,83%, esclusa IVA e per un totale di euro 49.102,31 IVA inclusa.

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di ratificare l'approvazione della perizia di variante dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità Distretto 18, Bragarina, via Sardegna 45, per un totale di euro 49.102,31 IVA inclusa.
3. Di ratificare che per effetto dei lavori di variante il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prolungato di giorni 16 (sedici) prorogando il termine delle opere dal 20 aprile 2024 al 6 maggio 2024;
4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con fondi PNRR nell'ambito dell'intervento afferente alla Missione M6C1 1.1 richiamato in premessa e risulta regolarmente registrata nel Bilancio aziendale anno 2024;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICA
(ing. Fabrizio Lauria)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Luca RICCIARDI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1137 del 30.12.2020 e confermati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1367 del 27.12.2023;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO	Il DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)	(Dott.ssa Pamela MORELLI)	(Dott.ssa Simonetta LUCARINI)

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo CAVAGNARO)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento ☐ è ☒ non è soggetto a data protection
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

B8-9D-B1-B2-1E-E8-03-80-8B-CB-1A-E1-A3-5E-49-E3-7B-48-38-49

PAdES 1 di 6 del 06/06/2024 12:25:43

Soggetto: PAOLO CAVAGNARO

S.N. Certificato: 6BAFA31C

Validità certificato dal 07/12/2023 07:31:18 al 07/12/2026 07:31:18

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 6 del 06/06/2024 12:21:56

Soggetto: SIMONETTA LUCARINI

S.N. Certificato: 898F798F

Validità certificato dal 22/09/2021 06:09:21 al 22/09/2024 06:09:21

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 6 del 06/06/2024 12:20:30

Soggetto: PAMELA MORELLI

S.N. Certificato: E13148F0

Validità certificato dal 20/02/2024 08:17:03 al 20/02/2027 08:17:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 6 del 06/06/2024 12:13:39

Soggetto: MARIA ALESSANDRA MASSEI

S.N. Certificato: 97A091

Validità certificato dal 05/08/2022 10:44:31 al 05/08/2025 10:44:31

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 5 di 6 del 05/06/2024 10:10:51

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 6 di 6 del 03/06/2024 19:27:32

Soggetto: Fabrizio Lauria

S.N. Certificato: 2CA9F22

Validità certificato dal 09/02/2023 13:26:07 al 09/02/2026 13:26:07

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
